Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«11» октября 2021 год.
учётный номер проверки 39210061000201211107

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
E-Mail: und@39.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград»
236016, г. Калининград, ул.1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,
E-Mail: 1ond@39.mchs.gov.ru

от «01» ноября 2021 год, 16 час.00 мин. №252/1/1

(дата и время составления акта)

Предписание
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 11.10.2021 №252, учётный номер проверки 39210061000201211107.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Гаврилиной Дарьей Геннадьевной – начальником отделения ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались;
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
эксперты (экспертные организации): не привлекались.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здание дошкольного учреждения.
(указывается объект контроля в соответствии с положением

о виде контроля)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 7

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда – детский сад №22 ИНН 3904056789, юридический адрес: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 09 час. 00 мин. «20» октября 2021 года по 16 час. 00 мин. «01» ноября 2021 года.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);	До 01.08.2022	
2.	На путях эвакуации (в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.08.2022	

	пожаротушения) не предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями СП 52.23330.2016			
3.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету для общих коридоров с учетом двустороннего открывания дверей из помещений в коридоры составляет менее 1,2 м. (0,45 м., в помещении №4, в соотв. С планом 1 этажа, 0,94 м. – помещение №5, в соотв. С планом 2 этажа).	ст. 89 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 5.1.2, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.08.2022	
4.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету с учетом установленных шкафов для одежды, составляет менее 1,2 м. (0,77 м. - помещение №19 в соотв. С планом 2 этажа)	ст. 89 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.08.2022	
5.	Ширина маршей лестниц в здании предназначенных для эвакуации людей составляет менее 1,35 м., а именно 1м.	ст. 89 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.08.2022	
6.	Ширина эвакуационных выходов из помещений, при числе эвакуирующихся более 15 чел. составляет менее 1,2 м., а именно 1,04 м. – помещение №42, в соответствии с планом 1 этажа;0,80 м. – помещение №№37, 30, 19 в соответствии с планом 1 этажа, 0,79 м. – помещение №№4,25 в соответствии с планом 1 этажа, 0,98 м. – помещение №17, в соответствии с планом 1 этажа; 0,85 м. – помещение №12, в соответствии с планом 1 этажа; 0,70 м. –	ст. 89, ст. 134 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 7 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.	До 01.08.2022	

	помещение№21 в соответствии с планом 2 этажа; 0,79 м. – помещения №№ 1,2,5,6,13 в соответствии с планом 2 этажа.			
7.	В помещениях здания дошкольной образовательной организации, применено покрытие полов с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых) – помещения групп «Колокольчики», «Почемучки», «Звездочка», «Пчелки», «Солнышки», «Монтессори».	ст. 89, ст. 134 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 7 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.	До 01.08.2022	
8.	В здании допущено устройство выходов на чердак с лестничных клеток через люки с типом заполнения проемов в противопожарных преградах ниже 2-го, (предел огнестойкости менее EI30)	ст. 88 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным решениям. (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	До 01.08.2022	
9.	Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) противопожарных перегородок, ограждающих лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не соответствует 2 типу (EI30)	ст. 88 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 4.1.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным решениям. (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	До 01.08.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 ъ№ 123-ФЗ

	помещение№21 в соответствии с планом 2 этажа; 0,79 м. – помещения №№ 1,2,5,6,13 в соответствии с планом 2 этажа.			
7.	В помещениях здания дошкольной образовательной организации, применено покрытие полов с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых) – помещения групп «Колокольчики», «Почемучки», «Звездочка», «Пчелки», «Солнышки», «Монтессори».	ст. 89, ст. 134 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 7 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.	До 01.08.2022	
8.	В здании допущено устройство выходов на чердак с лестничных клеток через люки с типом заполнения проемов в противопожарных преградах ниже 2-го, (предел огнестойкости менее EI30)	ст. 88 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным решениям. (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	До 01.08.2022	
9.	Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) противопожарных перегородок, ограждающих лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не соответствует 2 типу (EI30)	ст. 88 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 4.1.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным решениям. (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	До 01.08.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 ъ№ 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом На втором этаже здания не предусмотрена закрепленная стальная стремянка для выхода через люк в чердачное помещение ч. 3 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

п.7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288) На втором этаже здания не предусмотрена закрепленная стальная стремянка для выхода через люк в чердачное помещение ч. 3 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

п.7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288) «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гаврилина Дарья Геннадьевна, начальник отделения ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области –государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

(подпись)

«01» ноября 2021 год, 16 час.00 мин.

Предписание для исполнения получил:

Черкашина Марина Николаевна – заведующая МАДОУ города Калининграда – детский сад №22

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«01» ноября 2021 год, 16 час.00 мин.